

공정별 자체 안전점검표				결 재		담당	소
현 장 명	방배동732 아르시엘 공동주택 신축현장			날 짜	Thursday, August 7, 2025		
출역현황	구 분	직 원	직 영	협력업체		계	
	인 원						
공사기간	개시일/종료일		전일누계		누계		
	2025.06.01/2027.11.30						
안 전 점 검 내 용				양	불	조 치 사 항	
* 일반사항							
1. 작업자 개인보호구 지급 및 착용상태는 양호한가?							
2. 추락위험장소에 안전난간대, 안전로프 설치상태는 양호한가?							
3. 위험개소에 안전표지판 설치상태는 양호한가?							
4. 작업장내 소화기 비치상태 및 총약상태는 적정한가?							
5. 작업장 정리정돈 및 현장 청결상태는 양호한가?							
* 토공 굴착 및 성토공사							
1. 굴착 및 다짐장비 안전시설(경광등,후진경보음 등) 관리상태							
2. 굴착상단, 성토부, 가도로 추락방지시설 설치상태는 양호한가?							
3. 굴착(성토)사면 상태(사면구배, 천막보양 등)는 양호한가?							
4. 공사용 가도로 및 절토부 토석붕괴 및 낙반위험개소는 없는가?							
5. 장비사용 시 관리감독 및 유도신호는 잘되고 있는가?							
* 콘크리트공사 - 일반사항							
1. 자재가 여러번 사용으로 인하여 흠집이 많거나 접촉 부분이 떨어져 구조적으로 약한 것을 사용하지 않는가?							
2. 거푸집의 락장은 부러지거나 금이 나있는 것은 없는가?							
3. 거푸집은 형상이 찌그러지거나 비틀려 있는 것을 교정한 후 사용하는가?							
4. 거푸집에 못이 돌출되어 있거나 날카로운 것이 돌출되어 있지 않은가							
5. 거푸집에 붙은 콘크리트 부착물을 완전히 제거하고 박리제를 칠해 두었는가?							
6. 강판, 목재, 합판 거푸집은 창고에 보관하여 두거나 아직시에는 천막 등으로 덮어두고 녹 또는 부식의 방지 조치를 하였는가							
7. 거푸집은 다음 순서에 의하여 조립하고 있는가? (기초→기둥→벽체→보→슬라브)							
8. 거푸집이 곡면일 경우 버팀대의 부착 등 당해 거푸집의 부상(浮上)을 방지하기 위한 조치를 하였는가?(당김줄 등 설치)							
9. 흔들림 막이(프레타이), 턴버클, 가새 등은 필요한 곳에 적절히 설치되었는가?							
* 전기감전, 공동구 관리							
1. 목재가공용 등근통기계 안전조치는 양호한가?							
2. 철근 가공작업 시 포스위치 방호덮개는 양호한가?							
3. 전기공동구 외함접지상태는 양호한가?							
4. 분전반, 발전기 외함의 접지 및 시건상태는 양호한가?							
5. 인출전선은 접지 및 누전차단기를 경유하고 있는가?							
6. 가설전등 설치 및 보호조치(보호갓, 접지 등)는 양호한가?							
7. 가설전선의 설치상태(전선거치대, 바닥방치여부)는 양호한가?							
* 크레인, 고소작업차 작업							
1. 장비 설치 시 지반의상태 및 받침목 설치 상태는 양호한가?							
2. 크레인, SKY 의 운전장치 및 안전장치는 정상 작동하는가?							
3. 유도 신호수 배치 및 접근방지 조치 상태는 양호한가?							
4. 와이어로프 등 줄걸이 방법 및 로프의 마모상태는 양호한가?							
5. 고소작업차 작업대 적재중량 준수 및 안전대고리 체결 상태는 양호한가?							
*기타							
1. 굴삭기 버켓 탈착용 퀵커플러 안전핀은 설치되었는가?							
2. 굴삭기 자체 인양작업 시 후크해지장치는 설치되었는가?							
3. 중량물 설치작업 시 줄걸이 및 무전신호 상태는 양호한가?							
4. 사면로프 작업 시 로프는 두곳이상 견고하게 고정하였는가?							
5. 사면 작업시 안전대걸이로프 설치 및 안전고리 체결상태는 양호한가							
6. 포장작업 시 장비 후진경고음 작동 및 유도신호상태는 양호한가?							
7. 기타 현장 안전관리사항							
위험요소 및 지적사항			시정조치 및 건의사항				
현장소장지시사항							

공정별 자체 안전점검표										결 재		담당		소	
현 장 명		방배동 732 아르시엘 공동주택 신축현장						날 짜		Wednesday, July 16, 2025					
점검종류		점검사항						양		불		조 치 사 항			
일반사항	작업 전.후 안전교육의 실시(안전관리자)														
	위험개소의 안전표지판 부착여부(동당 4개소, 위험장소마다)														
	보호 장비 착용상태(안전모.안전벨트 등)														
	위험지역출입의 통제여부(지하구조물 개구부.엘리베이터홀.발코니 등)														
	허약자 및 음주자가 작업하는 사례														
	가설사무실.숙소.식당 및 창고 등의 화재위험은 없으며 소화기 비치 여부														
	공사장 진입차량.인원에 대한 통제														
	중기작업구간.도로굴착 등으로 작업통제에 따른 신호수의 배치 여부														
가설공사	가설미	계	강관미	계			규격, 형상, 설치간격, 가새 설치상태								
			틀비계				수직, 수평 설치 간격, 상태								
							접합철물 또는 고정핀, 가새의 이음 변형								
			달비계				달기제인, 제동장치, 와이어로프 상태								
			이동식				적재하중 준수, 부식, 균열, 변형								
	가설중	계	가설경	계			비탈면의 경사각, 지지간격, 경사로폭 상태								
			가설계				계단참, 높이, 너비 규장, 조명 상태								
			작업발	판			발판 폭, 이음부 상태, 적재하중								
	작업발	판	안전망				규격 및 겹침이음 상태								
			주직방				재료의 성능 특색								
		방호선	방			규격 및 재료 성능 상태									
콘크리트 공사	거푸집			일반사항		거푸집 조립, 파손, 지지철물 상태									
				기초거푸집		터파기, 조립상태 및 고정상태									
				기둥, 벽		위치, 조립상태									
				보, 슬래브		규격, 처짐 및 고정 상태									
	철근			가공		철근 구조도와 가공상태 확인									
						철단, 가공, 녹, 치수									
				조립		철근개수와 직경, 이음의 위치									
						거푸집내의 지지상태, 피복상태									
	콘크리트			연결, 이음		연결 위치 및 길이									
				타설		타설 전 거푸집 동바리 점검, 보수									
				타설순서, 높이, 타설시간 타설 시 기상상태											
		이어치기		레이턴스 제거, 이음부위 위치											
			다짐		진동기 사용법										
			양생		양생기간, 습윤보양상태										
도장작업				일반사항		작업장 내 환기									
						작업 전 기온, 습도 상태									
굴착공사			인력굴착		굴착면의 구배, 심도, 굴착토사의 적치										
			기계굴착		굴착장비의 능력, 정비 상태										
교통정리					야간작업 시 조명, 불 선회 주위 방호조치										
			도로관리		작업장 진입로의 안전, 표지 관리										
					교통정리원의 배치										
공사현장					야간조명, 보안등, 유도등의 보수관리										
			작업환경		분진, 비산, 소음, 환기 설비										
			좁은공간작업		작업 방법 및 신호 교육										
						기계와 인력작업 시 안전확보									
인접구간				구조물		기존 구조물이나 도로의 침하방지 조치									
포장공사	기층		보조기층		노상면의 청소 상태										
					다짐층 두께, 압밀도, 함수비										
	표층		아스콘 포장		기층표면 청소상태, 재료의 적합성										
						살포 온도, 양생기간									
						Joint의 위치, 간격									
건설기계 및 장비						펌프카, 덤프, 백호우, 크러크레인, 진동롤러, 타이어틀러,									
						아스팔트베이버, 텐덤롤러 등									
						작업내용, 작업방법, 작업범위 파악									
						유도원, 감시원, 신호수 배치계획									
						장비 운전시 사각에 관한 내용 교육									
현장소장지시사항															

[illegible]

[illegible]

공정별 자체 안전점검표				결		답	소
				재			
현 장 명		방배동732 아르시엘 공동주택 신축현장		날 짜		Thursday, August 7, 2025	
출역현황	구 분	직 원	직 영	협력업체		계	
	인 원						
공사기간	개시일/종료일		전일누계		누계		
	2025.06.01/2027.11.30						
안 전 점 검 내 용				양	불	조 치 사 항	
* 강관비계							
1. 강관 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가?							
2. 강관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 부식은 없는가?							
3. 각부에는 끝판, 끝목 등을 사용하고 밀동잡이를 설치하였는가?							
4. 비계기둥 간격은 띠장방향 1.85m, 장선 방향 1.5m이하로 하였는가?							
5. 지상에서 첫 번째 띠장은 높이 2m 이하의 위치에 설치하였는가?							
6. 비계기둥 간의 적재하중은 400kg이하로 하였는가?							
7. 비계기둥의 최고부로부터 31m 되는 지점의 일부분은 2분의 강관으로 묶어 세웠는가?							
8. 벽이름은 수직·수평으로 5m이내(구조계산시 구조간격)마다 견고히 연결하였는가?							
9. 기둥간격 10m 마다 45°각도의 처마방향 가새를 설치하였으며, 가새에 짐속되지 않은 기둥은 없는가?							
10. 지주, 띠장, 수평재, 가새 등의 접합은 전용철물을 사용하였는가?							
11. 지주나 띠장의 이름은 동일 직선 상에 오지 않도록 하였는가?							
12. 벽이름이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1.0m 이내로 하였는가?							
13. 작업발판의 설치가 필요한 경우에는 방출비계로 하였는가?							
14. 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가							
15. 지주, 수평재, 띠장의 간결상태가 이완된 곳은 없는가							
16. 벽이름이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가							
17. 지주가 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가							
* 시스템비계							
1. 시스템 비계 부재의 재질 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가?							
2. 부재은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 이음은 없는가?							
3. 수직재와 수평재는 본체 및 접합부가 일체화된 구조인가?							
4. 수직재와 수평재는 지고되게 설치하여야 하며 체결 후 흔들림이 없는가?							
5. 지반은 시스템 비계 구조물이 침하하지 않도록 충분한 다짐을 하거나 콘크리트 등을 타설한 후 설치하였는가?							
6. 시스템 비계 최 하부에 설치하는 수직재는 방침철물의 조일너트와 밀착되도록 설치고 방침철물의 1/3이상이 겹치도록 하였는가?							
7. 발판위에 고지자가 있는 경우에는 조절형 밀받침 철물을 사용하여 시스템 비계가 항상 평 및 수직을 유지하도록 하였는가?							
8. 수직재와 수직재의 연결부위에는 연결핀을 사용하여 부재가 서로 이탈되지 않도록 하였는가?							
9. 경사진 바닥에 설치하는 경우에는 피벗형 방침 철물 또는 패기 등을 사용하여 밀받침 철물의 바닥면이 수평을 유지 하였는가?							
10. 벽 연결재의 배치간격은 벽 연결재의 성능과 작용하중을 고려한 구조설계에 따라 설치하였는가?							
11. 근로자가 상하 또는 좌우로 이동하는 경우에는 반드시 지정된 통로를 이용하도록 주지하였는가?							
12. 비계 작업 근로자는 같은 수직면상의 위와 아래 동시 작업을 금지							
13. 작업발판에는 최대 적재하중을 정하고 이를 초과하여 적재하지 않아야 하며, 최대 적재하중이 표기된 표지판이 부착되어 있는가							
14. 고압선에 근접하여 시스템 비계를 설치할 때에는 고압선을 아설하거나 고압선에 절연용 방호구를 장착하는 등 고압선과의 접촉을 방지하기 위한 조치를 하였는가							
* 이동식비계							
1. 비계에 사용된 강관은 KS규격에 합당하고, 부식, 균열, 변형 등이 없는 것으로 하였는가?							
2. 바퀴에는 간격스러운 이동 또는 전도를 방지하기 위하여 브레이크 · 패기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정하거나 아웃트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 하였나?							
3. 최대 적재하중(250kg) 및 사용 책임자를 명시하였는가?							
4. 부재의 접속부, 교차부는 확실하게 연결하였는가							
5. 근로자가 안전하게 이동할 수 있는 승강로를 설치하였는가?							
6. 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치하였는가?							
7. 작업발판은 항상 수평을 유지하고 작업발판 위에서 안전난간을 딛고 작업을 하거나 받침대 또는 사다리를 사용하여 작업하지 않도록 근로자에게 주지 하였는가?							
* 말비계							
1. 말비계는 견고한 구조이며 KS규격에 합당하고, 부식, 균열, 변형 등이 없는 것으로 하였는가?							
2. 지주부재의 하단에는 미끄럼 방지장치가 설치되었는가?							
3. 지주부재와 수평면의 기울기를 75도 이하로 하고, 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치 하였는가?							
4. 사용하는 말비계의 폭은 40cm이상이며, 길이는 60cm 이상 확보 하였는가?							
5. 말비계 사용자의 안전모 착용 및 끝단 작업금지를 지시 하였는가?							
6. 말비계의 높이가 2M 이상의 경우 안전난간을 설치 하였는가?							
7. 말비계 상부 발판 또는 타 발판 상부 말비계를 설치하는 등 2중 발판 금지를 명령 하였는가?							
* 가설통로							
1. 가설통로의 구조는 견고한 재제를 사용하였는가?							
2. 비탈면의 경사각은 30°이내로 하였는가?							
3. 경사각이 15°를 초과하는 경우 미끄럼 방지 조치를 하였는가?							
4. 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치 하였는가?							
5. 경사로 지지기둥은 3m 이내마다 설치하였는가?							
6. 경사로의 폭은 최소 90cm 이상으로 하고 높이 7m 마다 계단창을 설치하였는가?							
7. 통로면으로부터 높이 2미터 이내에는 장애물이 없도록 하였는가?							
8. 통로에 75켄스 이상의 재광 또는 조명시설을 설치하였는가?							
* 가설계단							
1. 계단 및 계단창을 설치하는 경우 매체금미터당 500킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하였는가?(안전율 4이상)							
2. 계단을 설치하는 경우 그 폭을 1미터 이상으로 하였는가?							
3. 비탈면으로부터 높이 2미터 이내의 공간에 장애물이 없도록 하였는가?							
4. 계단을 설치하는 경우 그 폭을 1미터 이상으로 하였는가?							
5. 높이가 3미터를 초과하는 계단에 높이 3미터 이내마다 진행방향으로 길이 1.2미터 이상의 계단창을 설치하였는가?							
6. 높이 1미터 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치하였는가?							
7. 설계단은 1단의 높이가 22cm, 너비 25~30cm를 표준으로 설치하였는가?							
8. 지주 및 난간기둥 간격은 120~150cm로 설치 하였는가?							
위험요소 및 지적사항			시정조치 및 건의사항				
현장소장지시사항							

[illegible]

[illegible]