

공정별 자체 안전점검표					결 재		담
현 장 명	방배동732 아르시엘 공동주택 신축현장			날 짜	Thursday, Augu:		
출역현황	구 분	직 원	직 영	협력업체			
	인 원						
공사기간	개시일/종료일		전일누계		누계		
	2025.06.01/2027.11.30						
안 전 점 검 내 용					양	불	조
* 일반사항							
1. 작업자 개인보호구 지급 및 착용상태는 양호한가?							
2. 추락위험장소에 안전난간대, 안전로프 설치상태는 양호한가?							
3. 위험개소에 안전표지판 설치상태는 양호한가?							
4. 작업장내 소화기 비치상태 및 총약상태는 적정한가?							
5. 작업장 정리정돈 및 현장 청결상태는 양호한가?							
* 토공 굴착 및 성토공사							
1. 굴착 및 다짐장비 안전시설(경광등,후진경보음 등) 관리상태							
2. 굴착상단, 성토부, 가도로 추락방지시설 설치상태는 양호한가?							
3. 굴착(성토)사면 상태(사면구배, 천막보양 등)는 양호한가?							
4. 공사용 가도로 및 절토부 토석붕괴 및 낙반위험개소는 없는가?							
5. 장비사용 시 관리감독 및 유도신호는 잘되고 있는가?							
*콘크리트공사 - 일반사항							
1. 자재가 여러번 사용으로 인하여 흠집이 많거나 접착 부분이 떨어져 구조적으로 약한 것을 사용하지 않는가?							
2. 거푸집의 띠장은 부러지거나 금이 나있는 것은 없는가?							
3. 거푸집은 형상이 찌그러지거나 비틀려 있는 것을 교정한 후 사용하는가?							
4. 거푸집에 못이 돌출되어 있거나 날카로운 것이 돌출되어 있지 않은가							
5. 거푸집에 붙은 콘크리트 부착물을 완전히 제거하고 박리제를 칠해 두었는가?							
6. 강판, 목재, 합판 거푸집은 창고에 보관하여 두거나 야적시에는 천막 등으로 덮어두고 녹 또는 부식의 방지 조치를 하였는가							
7. 거푸집은 다음 순서에 의하여 조립하고 있는가? (기초→기둥→벽체→보→슬라브)							
8. 거푸집이 곡면일 경우 버팀대의 부착 등 당해 거푸집의 부상(浮上)을 방지하기 위한 조치를 하였는가?(당김줄 등 설치)							
9. 흔들림 막이(프레타이), 턴버클, 가새 등은 필요한 곳에 적절히 설치되었는가?							
* 전기감전, 공도구 관리							
1. 목재가공용 둥근톱기계 안전조치는 양호한가?							
2. 철근 가공작업 시 풋스위치 방호덮개는 양호한가?							
3. 전기공도구 외함접지상태는 양호한가?							
4. 분전반, 발전기 외함의 접지 및 시건상태는 양호한가?							
5. 인출전선은 접지 및 누전차단기를 경유하고 있는가?							
6. 가설전등 설치 및 보호조치(보호갓, 접지 등)는 양호한가?							
7. 가설전선의 설치상태(전선거치대, 바닥방치여부)는 양호한가?							

* 크레인, 고소작업차 작업			
1. 장비 설치 시 지반의상태 및 받침목 설치 상태는 양호한가?			
2. 크레인, SKY 의 운전장치 및 안전장치는 정상 작동하는가?			
3. 유도 신호수 배치 및 접근방지 조치 상태는 양호한가?			
4. 와이어로프 등 줄걸이 방법 및 로프의 마모상태는 양호한가?			
5. 고소작업차 작업대 적재중량 준수 및 안전대고리 체결 상태는 양호한가?			
*기타			
1. 굴삭기 버킷 탈착용 퀵커플러 안전핀은 설치되었는가?			
2. 굴삭기 자재 인양작업 시 후크해지장치는 설치되었는가?			
3. 중량물 설치작업 시 줄걸이 및 무전신호 상태는 양호한가?			
4. 사면로프 작업 시 로프는 두곳이상 견고하게 고정하였는가?			
5. 사면 작업시 안전대걸이로프 설치 및 안전고리 체결상태는 양호한가			
6. 포장작업 시 장비 후진경고음 작동 및 유도신호상태는 양호한가?			
7. 기타 현장 안전관리사항			
위험요소 및 지적사항	시정조치 및 건의사항		
현장소장지시사항			

[illegible]

[illegible]

공정별 자체 안전점검표				결 재	담 당	건
현 장 명				날 짜	Wednesday, May	
출역현황	구 분	직 원	직 영	협력업체		
	인 원					
무재해운동	개시일/시간		전일누계	금일누계		
	2023.03.02/910,000		0	0		
안 전 점 검 내 용				양	불	조
* 일반사항						
1. 작업전,후 안전교육의 실시여부(안전관리자)						
2. 위험개소의 안전표지판 부착여부(동당4개소,위험장소마다)						
3. 보호장구 착용상태(안전모,안전화,안전벨트등)						
4. 위험지역 출입의 통제여부(지하개구부,E/V홀, 발코니등)						
5. 허약자 및 음주자가 작업하는 사례						
6. 가설사무실,숙소,식당 및 창고 등의 화재위험 및 소화기 비치여부						
7. 공사장 진입차량,인원에 대한 통제						
8. 장비작업구간,도로굴착 등으로 작업통제에 따른 신호수의 배치여부						
* 가설공사						
1. 가설통로의 경사로,통로발판,사다리 등의 시설이상 없는가?						
2. 지반굴착 공사 중 토사붕괴 우려는 없는가?				○		
3. 낙하물방지망은 안전하게 설치되어 있고 침전물의 청소상태 여부				○		
4. 비계는 안전하게 설치되어 있으며 비계다리에 미끄럼막이의 설치되었는가?				○		
5. 자재 적재상태는 적정한가?				○		
6. 작업장 부근에 고압전선으로 부터 위험요소는 제거하였는가?				○		
7. 전기용접기의 자동전격방지장치 부착,사용은 양호한가?				○		
8. 공사장내 가설 전기선로의 피복상태 및 분전함의 설치상태는 양호한가?						
9. 기계톱 사용에 따른 안전시설은 설치되어 있는가?				○		
10. 가연성 도료 및 자재는 안전하게 보관되어 있는가?				○		
* 건축공사						
1. 리프트,크레인 등 운반기계류의 와이어로프 및 적재함의 상태				○		
2. 거푸집,동바리의 재료 및 구조에는 이상이 없는가?						
3. 콘크리트 타설시 안전수칙은 준수되고 인원,장비,거푸집의 보양상태						
4. 철근가공,운반 및 조립에 있어 안전사항 준수여부						
5. 리프트,타워크레인의 방뢰 설비 설치여부						
6. 약천후시 취약개소의 점검 및 보완여부				○		
7. 비계다리 등 가설통로 난간 손잡이 및 미끄럼 방지 시설설치 여부				○		
* 토목공사						
1. 암 절취시 낙석 위험여부				○		
2. 석축,옹벽,견치브럭 등의 기초 부분의 안전성 여부				○		
3. 폭파 작업시 안전대책은 수립되어 있는가?				○		
4. 용수,지하수,유입수 등에 대한 대책은 수립하였는가?				○		
5. 깊은 터파기시 안전구획은 확보되어 있으며 완료 후 안전울타리 설치여부				○		

- 기계 전기공사			
1. 임시 수전설비 및 간이분전함의 위치,운영 상태	○		
2. 임시 배전선로의 절연피복 손상 여부	○		
3. 사용 전압에 적절한 케이블(전선)을 사용하고 있는가?	○		
4. 전기용접기 사용 기능공의 자격 및 보호용구 착용 여부	○		
5. 전동공구 사용시 누전차단기 설치 여부	○		
6. 전기시설물 주변은 인화물질이 없는가?	○		
7. 산소용기 및 가수용기의 보관 상태	○		
8. 임시전력기기 주변에 출입의 통제 여부	○		
위험요소 및 지적사항		시정조치 및 건의사항	
현장소장지시사항			

[illegible]

[illegible]

공정별 자체 안전점검표

결재

담

현 장 명

방배동732 아르시엘 공동주택 신축현장

날 짜

Wednesday, Jul 2

점검종류

점검사항

양

불

2

일반사항

작업 전.후 안전교육의 실시(안전관리자)

위험개소의 안전표지판 부착여부(동당 4개소, 위험장소마다)

보호 장비 착용상태(안전모, 안전벨트 등)

위험지역출입의 통제여부(지하구조물 개구부, 엘리베이터홀, 발코니 등)

허약자 및 음주자가 작업하는 사례

가설사무실, 숙소, 식당 및 창고 등의 화재위험은 없으며 소화기 비치 여부

공사장 진입차량, 인원에 대한 통제

중기작업구간, 도로굴착 등으로 작업통제에 따른 신호수의 배치 여부

가설공사

가설미계

강관미계

틀비계

달비계

이동식비계

가설경사틀계

작업발판

낙하물방지

규격, 형상, 설치간격, 가새 설치상태

수직, 수평 설치 간격, 상태

접합철물 또는 고정핀, 가새의 이음 변형

달기체인, 제동장치, 와이어로프 상태

적재하중 준수, 부식, 균열, 변형

비탈면의 경사각, 지지간격, 경사로폭 상태

계단참, 높이, 너비 규정, 조명 상태

발판 폭, 이음부 상태, 적재하중

규격 및 겹침이음 상태

재료의 성능 특새

규격 및 재료 성능 상태

콘크리트 공사

거푸집

일반사항

기초거푸집

기둥, 벽

보, 슬래브

철근

가공

조립

연결, 이음

콘크리트

타설

이어치기

다짐

양생

도장작업

일반사항

굴착공사

인력굴착

기계굴착

교통정리

도로관리

공사현장		작업환경		분진, 비산, 소음, 환기 설비				
		좁은공간작업	작업 방법 및 신호 교육					
			기계와 인력작업 시 안전확보					
인접구간		구조물		기존 구조물이나 도로의 침하방지 조치				
포장공사	기층	보조기층	노상면의 청소 상태					
			다짐층 두께, 압밀도, 함수비					
	표층	아스콘 포장	기층표면 청소상태, 재료의 적합성					
			살포 온도, 양생기간					
			Joint의 위치, 간격					
건설기계 및 장비			펼프카, 덤프, 백호우, 크럭크레인, 진동롤러, 타이어롤러, 아스팔트페이버, 텐덤롤러 등					
			작업내용, 작업방법, 작업범위 파악					
			유도원, 감시원, 신호수 배치계획					
			장비 운전시 사각에 관한 내용 교육					
현장소장지시사항								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

공정별 자체 안전점검표				결 재		담
현 장 명				날 짜	Thursday, Augu	
출역현황	구 분	직 원	직 영	협력업체		
	인 원					
공사기간	개시일/종료일		전일누계		누계	
안 전 점 검 내 용				양	불	조
*굴착공사 - 일반사항						
1. 굴착면 및 굴착심도 기준을 준수하는가?						
2. 절토면을 장기간 방치할 경우는 경사면에 보양재를 덮는 등의 적절한 보호조치를 하였는가?						
3. 비탈면 등 경사 끝단 상부에 자재를 적치하는 등의 과적행위를 방지 하였는가?						
4. 굴착 작업 중 외부 인원의 통제는 이루어 졌는가?						
5. 굴착 작업 전 굴착장비의 이상유무는 확인 하였는가?						
6. 굴착 장비의 인력 및 점검시기 등 법적 요건을 확인 하였는가?						
7. 굴착장비와 인력의 작업구획을 지정 하였는가?						
*굴착공사 - 굴착공사						
1. 공사의 규모, 주변환경, 토질, 공기 등의 조건을 고려한 적절한 기계를 선정하였는가?						
2. 굴착면의 구배는 토질의 굴착높이에 따른 안전구배 기준 이하로 하였는가?						
3. 파낸 토사 등을 굴착부의 상부 또는 경사면 상부 부근에 적치하지 않도록 하였는가(적치할 경우에는 굴착면의 붕락이나 토사 등의 낙하가 발생하지 않도록 조치를 하였는가)?						
4. 기계가 운반될 통로를 확보하고 통로의 상태를 점검하였는가?						
5. 사면이나 무너지기 쉬운 지반에 장비를 세워두지 않았는가?						
6. 굴착장비 등은 안전능력 이상으로 사용하거나 용도의 사용하지 않도록 하였는가?						
7. 기존의 설치된 구조물 주변을 굴착하는 경우 전도 및 붕괴를 고려하였는가?						
8. 야간작업을 할 때는 조명을 충분히 설치하여 작업시야를 확보하였는가?						
9. 도로에서 작업하는 경우는 각종 표식, 방호대, 야간조명 등을 충분히 설치하였는가?						
10. 기계의 무리한 사용을 금지하고 노면의 끝단이 연약지반일 경우는 유도자를 배치시켰는가?						
11. 흙막이 동바리를 설치할 경우는 동바리 부재의 설치 순서에 맞도록 굴착을 진행하는가?						
12. 전선이나 구조물 등에 인접하여 붐을 선회해야 될 작업에는 사전에 방호조치를 강구하였는가?						
*굴착공사 - 성토						
1. 사전에 나무뿌리 등의 유해한 잡물을 제거하였는가?						
2. 수에 의한 토사의 유출 및 붕괴 방지를 위하여 바닥면에 지하 배수구를 설치하였는가?						
3. 성토중에 항상 배수에 유의하여 쌓는 각 층에 물이 고이지 않도록 하였는가?						
4. 흙의 상태 변형 등의 관찰(함몰, 균열 등)을 수시로 하는가?						
5. 비탈면의 하부 및 상부, 작은 단부 등에 배수시설을 설치하였는가?						
6. 비탈면 상부에 물의 침투 방지조치(시트 등의 활용, 가설배수로 설치, 조기 식재 등)를 하였는가?						
7. 비탈면 상부에 중량물을 두지 않으며, 또한 중장비의 주행을 삼가하도록 하였는가?						
*굴착공사 - 절토						
1. 상부 비탈면에 내리는 우수나 용수가 비탈면을 흐르지 않도록 비탈면 상단부에 배수구를 설치하였는가?						
2. 비탈면이 높은 경우 보통 5~10m 높이마다 소단을 설치하고 거기에 측구를 설치하여 우수의 유도를 하도록 하였는가?						
3. 소단을 설치하지 않은 경우에는 비탈면 하단에 배수구를 설치하였는가?						
4. 하향 배수의 유도를 위하여 비탈면을 따라 종배수시설을 설치하였는가?						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

공정별 자체 안전점검표					결 재		담
현 장 명	방배동732 아르시엘 공동주택 신축현장			날 짜	Thursday, Augu		
출역현황	구 분	직 원	직 영	협력업체			
	인 원						
공사기간	개시일/종료일		전일누계		누계		
	2025.06.01/2027.11.30						
안 전 점 검 내 용					양	불	조
* 강관비계							
1. 강관 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가?							
2. 강관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 부식은 없는가?							
3. 각부에는 깔판, 깔목 등을 사용하고 밀통잡이를 설치하였는가?							
4. 비계기둥 간격은 띠장방향 1.85m, 장선 방향 1.5m이하로 하였는가?							
5. 지상에서 첫 번째 띠장은 높이 2m 이하의 위치에 설치하였는가?							
6. 비계기둥 간의 적재하중은 400kg이하로 하였는가?							
7. 비계기둥의 최고부로부터 31m 되는 지점의 밑부분은 2본의 강관으로 묶어 세웠는가?							
8. 벽이음은 수직·수평으로 5m 이내(구조계산시 구조간격)마다 견고히 연결하였는가?							
9. 기둥간격 10m 마다 45°각도의 처마방향 가새를 설치하였으며, 가새에 접촉되지 않은 기둥은 없는가?							
10. 지주, 띠장, 수평재, 가새 등의 접합은 전용철물을 사용하였는가?							
11. 지주나 띠장의 이음은 동일 직선 상에 오지 않도록 하였는가?							
12. 벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1.0m 이내로 하였는가?							
13. 작업발판의 설치가 필요한 경우에는 쌍줄비계로 하였는가?							
14. 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가							
15. 지주, 수평재, 띠장의 긴결상태가 이완된 곳은 없는가							
16. 벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가							
17. 지주가 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가							
* 시스템비계							
1. 시스템 비계 부재의 재질 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가?							
2. 부재는 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 이음은 없는가?							
3. 수직재와 수평재는 본체 및 접합부가 일체화된 구조인가?							
4. 수직재와 수평재는 직교되게 설치하여야 하며 체결 후 흔들림이 없는가?							
5. 지반은 시스템 비계 구조물이 침하하지 않도록 충분한 다짐을 하거나 콘크리트 등을 타설한 후 설치하였는가?							
6. 시스템 비계 최 하부에 설치하는 수직재는 받침철물의 조절너트와 밀착되도록 설치고 받침철물의 1/3이상이 겹치도록 하였는가?							
7. 밀받침에 고저차가 있는 경우에는 조절형 밀받침 철물을 사용하여 시스템 비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 하였는가?							
8. 수직재와 수직재의 연결부위에는 연결핀을 사용하여 부재가 서로 이탈되지 않도록 하였는가?							
9. 경사진 바닥에 설치하는 경우에는 피벗형 받침 철물 또는 썬기 등을 사용하여 밀받침 철물의 바닥면이 수평을 유지 하였는가?							
10. 벽 연결재의 배치간격은 벽 연결재의 성능과 작용하중을 고려한 구조설계에 따라 설치하였는가?							
11. 근로자가 상하 또는 좌우로 이동하는 경우에는 반드시 지정된 통로를 이용하도록 주지하였는가?							
12. 비계 작업 근로자는 같은 수직면상의 위와 아래 동시 작업을 금지							
13. 작업발판에는 최대 적재하중을 정하고 이를 초과하여 적재하지 않아야 하며, 최대 적재하중이 표기된 표지판이 부착되어 있는가							

14. 고압선에 근접하여 시스템 비계를 설치할 때에는 고압선을 이설하거나 고압선에 절연용 방호구를 장착하는 등 고압선과의 접촉을 방지하기 위한 조치를 하였는가			
* 이동식비계			
1. 비계에 사용된 강관은 KS규격에 합당하고, 부식, 균열, 변형 등이 없는 것으로 하였는가?			
2. 바퀴에는 갑작스러운 이동 또는 전도를 방지하기 위하여 브레이크 · 썰기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정하거나 아웃트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 하였나?			
3. 최대 적재하중(250kg) 및 사용 책임자를 명시하였는가?			
4. 부재의 접속부, 교차부는 확실하게 연결하였는가			
5. 근로자가 안전하게 이동할 수 있는 승강로를 설치하였는가?			
6. 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치하였는가?			
7. 작업발판은 항상 수평을 유지하고 작업발판 위에서 안전난간을 딛고 작업을 하거나 받침대 또는 사다리를 사용하여 작업하지 않도록 근로자에게 주지 하였는가?			
* 말비계			
1. 말비계는 견고한 구조이며 KS규격에 합당하고, 부식, 균열, 변형 등이 없는 것으로 하였는가?			
2. 지주부재의 하단에는 미끄럼 방지장치가 설치되었는가?			
3. 지주부재와 수평면의 기울기를 75도 이하로 하고, 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치 하였는가?			
4. 사용하는 말비계의 폭은 40cm이상이며, 길이는 60cm 이상 확보 하였는가?			
5. 말비계 사용자의 안전모 착용 및 끝단 작업금지를 지시 하였는가?			
6. 말비계의 높이가 2M 이상의 경우 안전난간을 설치 하였는가?			

7. 말비계 상부 발판 또는 타 발판 상부 말비계를 설치하는 등 2중 발판 금지를 명령 하였는가?			
* 가설통로			
1. 가설통로의 구조는 견고한 자재를 사용하였는가?			
2. 비탈면의 경사각은 30°이내로 하였는가?			
3. 경사각이 15°를 초과하는 경우 미끄럼 방지 조치를 하였는가?			
4. 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치 하였는가?			
5. 경사로 지지기둥은 3m 이내마다 설치하였는가?			
6. 경사로의 폭은 최소 90cm 이상으로 하고 높이 7m 마다 계단참을 설치하였는가?			
7. 통로면으로부터 높이 2미터 이내에는 장애물이 없도록 하였는가?			
8. 통로에 75럭스 이상의 채광 또는 조명시설을 설치하였는가?			
* 가설계단			
1. 계단 및 계단참을 설치하는 경우 매제곱미터당 500킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하였는가?(안전율 4이상)			
2. 계단을 설치하는 경우 그 폭을 1미터 이상으로 하였는가?			
3. 바닥면으로부터 높이 2미터 이내의 공간에 장애물이 없도록 하였는가?			
4. 계단을 설치하는 경우 그 폭을 1미터 이상으로 하였는가?			
5. 높이가 3미터를 초과하는 계단에 높이 3미터 이내마다 진행방향으로 길이 1.2미터 이상의 계단참을 설치하였는가?			
6. 높이 1미터 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치하였는가?			
7. 설계단은 1단의 높이가 22cm, 너비 25~30cm를 표준으로 설치하였는가?			
8. 지주 및 난간기둥 간격은 120~150cm로 설치 하였는가?			
위험요소 및 지적사항		시정조치 및 건의사항	
현장소장지시사항			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

공정별 자체 안전점검표					결 재		담
현 장 명					날 짜	Thursday, Augu	
출역현황	구 분	직 원	직 영	협력업체			
	인 원						
공사기간	개시일/종료일		전일누계		누계		
안 전 점 검 내 용					양	불	조
*콘크리트공사 - 일반사항							
1. 자재가 여러번 사용으로 인하여 흠집이 많거나 접착 부분이 떨어져 구조적으로 약한 것을 사용하지 않는가?							
2. 거푸집의 락장은 부러지거나 금이 나있는 것은 없는가?							
3. 거푸집은 형상이 찌그러지거나 비틀려 있는 것을 교정후 사용하는가?							
4. 거푸집에 못이 돌출되어 있거나 날카로운 것이 돌출되어 있지 않은가							
5. 거푸집에 붙은 콘크리트 부착물을 완전히 제거하고 박리제를 칠해 두었는가?							
6. 강판, 목재, 합판 거푸집은 창고에 보관하여 두거나 야적시에는 천막 등으로 덮어두고 녹 또는 부식의 방지 조치를 하였는가							
7. 거푸집은 다음 순서에 의하여 조립하고 있는가? (기초→기둥→벽체→보→슬라브)							
8. 거푸집이 곡면일 경우 버팀대의 부착 등 당해 거푸집의 부상(浮上)을 방지하기 위한 조치를 하였는가?(당김줄 등 설치)							
9. 흔들림 막이(프레타이), 턴버클, 가새 등은 필요한 곳에 적절히 설치되었는가?							
*콘크리트공사 - 거푸집 - 기초거푸집							
1. 거푸집 설치를 위한 터파기는 여유있게 되어 있는가?							
2. 거푸집선 및 조립 상태가 정확한가?							
3. 관통구멍, 앵커볼트, 차출근(사시갱이)의 위치, 수량, 지름 등은 정확한가							
4. 독립기초의 경우 거푸집이 콘크리트 타설시에 떠오르거나 이동하지 않도록 고정되어 있는가?							
5. 밑창(버림) 콘크리트면의 기초 먹줄의 치수와 위치는 정확하며 도면과 일치하는가?							
*콘크리트공사 - 거푸집 - 기둥, 벽의 거푸집							
1. 거푸집 하부의 위치는 정확한가?							
2. 기둥 및 벽거푸집은 추를 내렸을 때 수직인가?							
3. 하부에는 청소구가 있는지를 확인하고, 콘크리트 타설시는 완전히 닫도록 조치되어 있는가?							
4. 개구부의 위치와 치수 및 상자 넣기(나무토막, 창문 부위) 등의 설치 위치는 정확한가?							
*콘크리트공사 - 거푸집 - 보, 슬래브의 거푸집							
1. 거푸집의 치수는 정확한가?							
2. 모서리는 정확하게 조립되어 있는가?							
3. 슬래브의 중앙부는 처짐에 대한 약간 솟음을 두었는가?							
4. 기계설비 및 천정설치용 고정 장치는 설치되어 있는가?							
*콘크리트공사 - 거푸집 지보공 - 일반사항							
1. 지보공의 위치와 간격, 부재를 제대로 설치하고 견고히 연결하였는가?							
2. 지반에 설치할 때에는 밀등잡이 또는 깔목을 설치하여 부동 침하를 방지하도록 하였는가?							
3. 경사진 바닥면에 세울 때에는 미끄러지지 않도록 조치하였는가?							
4. 횡목의 중앙에 설치하는 등 편심하중이 걸리지 않도록 하였는가?							
5. 높이 조절용 받침목, 철판 등은 이탈되지 않았는가?							
6. 지보공 및 보를 지지하는 주요 부분은 각각 규격품 또는 규정 이상의 것을 사용하였는가?							
7. 현저한 손상, 변형 또는 부식이 있는 것을 사용하지 않도록 하였는가?							

8. 벽체 거푸집 전도 방식을 위한 지지대를 설치 하였는가?			
9. 준치 기간은 기준에 적합성을 유지하는가?			
*콘크리트공사 - 거푸집 지보공 -시스템 동바리			
1. 단관 및 잭 베이스(Jack Base)의 변형, 파손 등은 없는가?			
2. 각부의 베이스 플레이트(Base Plate)는 정확한 위치에 고정시켰는가?			
3. 유헤드 상단 멍애를 올릴때 멍애가 헤드의 중심축에 올라와 있는가?			
4. 설치된 시스템 서포트는 구조도에 맞게 설치되어 있는가?			
5. 시스템 비계의 가새재 풀림없이 연결되어 있는가?			
6. 보/슬래브 하부 동바리의 수직도는 적합한가?			
*콘크리트공사 - 거푸집 지보공 - 파이프 서포트			
1. 파이프 받침을 3본 이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가?			
2. 파이프 받침을 이어서 사용할 때에는 4개 이상의 보울트 또는 전용철물을 사용하도록 하였는가?			
3. 높이 2m이내 마다 수평 연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위 방지 조치를 하였는가?			
4. 파이프 받침의 두부 및 각부는 견고하게 고정하였는가?			
5. 파이프 받침은 조립전에 상태의 결함이 있는지를 점검하였는가?			
6. 파이프 받침의 꽃기핀은 전용의 철물을 사용하였는가?			
7. 조립시 수평 연결의 설치를 고려하였는가?			
8. 스패인 긴 건물의 경우는 스패의 양단부 및 중앙부의 지주를 먼저세워 높이를 정하도록 하였는가?			
*콘크리트공사 - 철근 - 가공			
1. 철근은 철근구조도에 의하여 절단, 구부리기 등의 가공을 하였는가?			
2. 철근 구조도에 제시된 철근과 다른 강도의 철근을 사용하지 않았는가?			
3. 부림은 냉간가공으로 하였는가(부득이 가열가공을 실시할 경우 현장책임자의 승인을 받았는가)?			
4. 유해한 힘이나 손상이 있는 철근을 사용하지 않았는가?			
5. 철근 구조도에 제시된 가공형상, 치수로 가공하되 바깥쪽 치수를 따라서 가공하였는가?			

6. 용접한 철근은 구부러서는 안되며 부득이하게 구부릴 경우 용접부위에서 철근 지름의 10배이상 떨어진 곳에서 구부렸는가?			
7. 한번 가공한 철근을 재 가공하여 사용하지 않았는가?			
*콘크리트공사 - 철근 - 조립			
1. 들뜬 녹 등 철근과 콘크리트와의 부착을 해치는 유해 물질을 제거하였는가?			
2. 철근을 바른 위치에 배치했는가?			
3. 콘크리트를 타설 할 때 움직이지 않도록 견고하게 조립했는가?			
4. 철근의 교점을 지름 9mm 이상의 풀림철선 또는 적절한 클립(Clip)으로 긴결하는가?			
5. 벽이나 슬래브의 개구부에는 보강철근을 사용하였는가?			
6. 간격재(Spacer)를 적절히 배치하였는가?			
7. 철근의 조립 후 다음 사항을 규정대로 시공했는지 확인하였는가? - 철근의 개수와 직경 - 이음의 위치 - 철근 상호간의 위치 및 간격 - 거푸집 내에서의 지지 상태			
8. 철근을 조립하고 장시간이 경과한 경우 콘크리트를 치기전에 다시 조립검사를 하였는가?			
*콘크리트공사 - 철근 - 정착,이음			
1. 인장 철근의 이음은 가급적 피해야 하며 특히 보의 중앙부근 이음을 피하도록 하였는가?			
2. 이음 및 정착길이는 큰 인장력을 받은 것은 철근 지름의 40배, 압축 또는 적은 인장력을 받은 것은 지름의 25배로 하며, 이음철근의 지름이 다를 경우는 그 평균 지름으로 하였는가?			
3. 철근의 이음 위치는 큰 응력을 받는 곳을 피하여 엇갈려 잇도록 하였는가?			
4. 철근의 정착위치는 다음과 같이 하였는가? - 기둥의 주근은 기초 - 보의 주근은 기둥 - 작은보의 주근은 큰보 - 직교하는 끝부분의 보 밑에 기둥이 없을 경우는 보 상호간 - 지중보의 주근은 기초 또는 기둥 - 벽 철근은 기둥, 보, 기초 또는 바닥판 - 바닥판의 철근은 보 또는 벽체			
*콘크리트공사 - 콘크리트 - 타설			
1. 작업 당일 작업 전에 거푸집 동바리 등의 변형·변위 및 지반의 침하 유무를 점검하고 이상 발견시는 보수하였는가?			
2. 작업중에 거푸집 동바리 등의 변형·변위 및 침하 유무 등을 감시할 감시자를 배치하였는가?			
3. 타설 중 배근이나 매설물이 이동하지 않도록 하였는가?			
4. 타설 속도는 표준시방서에 정해진 속도를 유지하도록 하는가?			
5. 콘크리트 타설 한계 위치는 정확히 표시되어 있는가?			
6. 거푸집 동바리에 측압이 작용하지 않도록 사전에 타설순서 및 일일 타설 높이를 정하였는가?			
7. 보, 슬래브의 이어치기는 스펠(Span)의 중앙부에서 수직으로 하였는가?			
8. 캔틸레버보나 슬래브는 절대로 이어치지 않도록 하였는가?			이어기
9. 보의 이어치기는 수평으로 두지 않도록 하였는가?			이어기
10. 슬래브의 중앙부에 작은보가 있을 때에는 작은보 너바(폭)의 2배정도 떨어진 곳에서 이어치기 하였는가?			이어기
11. 벽은 개구부 등의 끊기 좋고, 이음자리 막이와 떼어내기가 편리한 곳에 수직 또는 수평으로 이음 하였는가?			이어기
12. 아치(Arch)의 이음은 아치 속에 직각으로 하였는가?			이어기
13. 수평으로 이어치기를 할때 레이턴스를 막기 위하여 거푸집에 구멍을 뚫거나 적당한 방법으로 표면의 물을 제거하였는가?			이어기
14. 이어치기 할 곳은 레이턴스를 제거하고 그 면을 거칠게 하였는가?			이어기
15. 이어치게 되는 면을 깨끗이 하고 물로 적셔 두었는가?			이어기
16. 진동기를 가지고 거푸집 속의 콘크리트를 옆 방향으로 이동시키지 않도록 하였는가?			
17. 여러 층으로 나누어서 진동 다지기를 할 때는 진동기를 밑의 층 속에 약 10cm 정도 삽입하였는가?			
18. 막대형 진동기는 수직 방향으로 넣고, 넣는 간격은 약 60cm이하로 하였는가?			
19. 막대형 진동기(꽃이 진동기) 및 표면 진동기 등은 각기 특성에 맞는 곳에 사용하는가?			

20. 진동기는 철근 또는 철골에 직접 접촉되지 않도록 하고 뿔을 때에는 천천히 뿔아 내어 콘크리트에 구멍이 남지 않도록 하였는가?				
*콘크리트공사 - 콘크리트 - 양생				
1. 타설후 수화 작용을 돕기 위하여 최소 5일간은 수분을 보존(조강일 경우 3일)하도록 하였는가?				
2. 양생기간 온도는 항상 5℃ 이상을 유지하도록 하였는가?				
3. 콘크리트 타설후 그 위를 보행하거나 공구 등 중량물을 올려놓지 않도록 하였는가?				
4. 강우, 폭설 등의 기상 변화에 대비하여 콘크리트 노출면을 보호하였는가?				
5. 일광의 직사, 급격한 건조 및 한기에 대하여 대책을강구 하였는가?				
위험요소 및 지적사항		시정조치 및 건의사항		
현장소장지시사항				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

위험요소 및 지적사항		시정조치 및 건의사항	
현장소장지시사항			

[illegible]

