

(산업안전기준에관한규칙제173, 219, 462조)

현장명	삼성동		작성일자	2023.06.20	
건설기계명	굴착기	가입보험	유	협력사명	
규 격	3.72ton	검사유효기간	2025..11.24	협력사소장명	
모 델		사용기간		작업지휘자	
등록번호	서울02더8987	사용장소	현장	운전원	성명
등록업체명		근로자교육일시	2023.06.20		자격
양중물의종류	가설웬스	양중물의규격	제일큰거	양중물의중량	
주굴이종류	ㄹ 와이어 ㄹ 웹벨트	줄굴이규격		줄굴이안전하중	

작업장소 및 운행경로(도면에 의거 장비위치 및 동선)

	범례
	특기사

*크레인 작업반경/붐길 및 양중능력 = (반경 10 M/붐길이)X(50 TON)안전성 : OK / NO

세부 작업방법		중점안전관리사항(속도제한:	
1. 현장내 서행(최고속도 10km/hr 이하) 및 지형,지반상태 확인		1.작업계획과 방법:작업자 교육 및 공유(조종원포함)	
2. 작업계획서 작성 및 근로자 특별안전교육 실시		2.작업 책임자와 지정번호배치(도구확인)	
3.부동침하, 갓길 붕괴 방지 및 도로 폭 상태 확인		3.작업자 안전장구 착용확인	
4.작업주변 근로자 접근금지 조치 설치		4.후크 해지장치 부착상태 확인	
5.승차석외 근로자 탑승금지 및 주용도 외 사용금지		5.작업반경내 근로자 접근금지 확인	
6.운전원의 유도자 지시 이행 철저		6.작업계획에 따라 작업시행여부 확인	
		7.작업장 주변정리정돈 상태확인	
협력사소장: (인)	공사담당 : (인)	안전관리자 : (인)	현장소장

작성기준:장기작업(월대/직영):동리작업시1회제출(건설기계 안전관리메뉴얼에 준함)

단기작업(일대장비):일일 계획서제출(필수작성-크레인류,고소장비류,펌프카)

작성LOW:협력사작성 > 공사와장/안전관리자 검토 > 소장결재

[주]별표(*)표시: 불도저, 그레이더, 로더, 스kre이퍼, 스kre이퍼도저, 파워셔블, 드래그라인, 크램셀, 백호우, 트렌치

항타기, 항발기, 어스드릴, 리버스서클레이션드릴, 천공기, 어스오거, 페이퍼드레인머신, 오일러, 콘크리트펌프카

첨부서류 양종장비 : 건설기계 검사증, 조종원면허증, 보험서류, 안전점검표, 크레인 양종능력표

차량계 : 건설기계 검사증, 조종원면허증, 보험서류

[illegible]

중량물 취급 작업 계획서						
현 장 명			작 성 일 자			
중 량 물 종류			작 업 부 서 (협력업체명)			
운반도구	운반기계		작 업 지 휘 자			
	운 반 구					
중 량 물 의 가 로			중 량 물 의 세 로			
중 량 물 의 높 이			중 량 물 의 중 량			
중 량 물 의 형 상						
중량물의 취급 방법						
중량물의 취급순서						
작업장소의 넓이		(가로×세로×높이)				
작업장소의 지형		(경사, 요철유무 등) 평지, 양호				
구분		점 검 내 용			양 호	불
작업자 조치사항	중량물 취급의 올바른 자세 및 복장상태?					
	붕괴, 낙하 위험이 있는 화물을 견고하게 결속?					
	작업준비 및 주변 위험요소 상태?					
개인보호구 착용	개인보호구 적정 지급 및 성능검정 제품여부?					
위험 중량물	위험성이 존재하는 중량물의 취급방법 숙지?					
하역운반기계	하역운반기계의 적절한 사용방법 숙지?					
작업자 안전교육	교육일시	교육장소	교육자	작업자(피교육자)		
안전교육내용 (작업자 준수사항)	- 안전수칙 및 작업계획서, 중량물 취급작업계획서 위험성평가서 작성방법, 적도 및 추락사고 예방교육					
※ 작업시 주의사항						
1. 중량물 취급장소에는 관계근로자의 출입을 금지시킬것						
2. 로우프를 풀거나 덮개를 벗기는 작업을 행하는 때에는 적재함의 화물이나 낙하할 위험이 없음을 확인한 후에 당해 작업을 하도록 할것						

1. 운전면허
2. 보험증
3. 건설기계등
4. 장비재원