

차량계 하역운반/건설기계 작업계획서

(산업안전기준에관한규칙제173, 219, 462조)

현장명	삼성동		작성일자	2023.06.20		
건설기계명	굴착기	가입보험	유	협력사명		
규 격	3.72ton	검사유효기간	2025..11.24	협력사소장명		
모 델		사용기간		작업지휘자		장국선
등록번호	서울02더8987	사용장소	현장	운전원	성명	양원석 (인)
등록업체명		근로자교육일시	2023.06.20		자격	유
양중물의종류	가설웬스	양중물의규격	제일큰거	양중물의중량		제일무거운거
주걸이종류	ㄱ 와이어 ㄱ 웹벨트	줄걸이규격		줄걸이안전하중		

작업장소 및 운행경로(도면에 의거 장비위치 및 동선)

	범례	
		장비위치 위치
		차량 이동 경로
		작업반경
		신호수 위치
	특기사항	

*크레인 작업반경/붐길 및 양중능력 = (반경 10 M/붐길이)X(50 TON)안전성 : OK / NO

세부 작업방법		중점안전관리사항(속도제한: km/hr)	
1. 현장내 서행(최고속도 10km/hr 이하) 및 지형,지반상태 확인		1.작업계획과 방법:작업자 교육 및 공유(조종원포함)	
2. 작업계획서 작성 및 근로자 특별안전교육 실시		2.작업 책임자와 지정신호수배치(도구확인)	
3.부동침하, 갓길 붕괴 방지 및 도로 폭 상태 확인		3.작업자 안전장구 착용확인	
4.작업주변 근로자 접근금지 조치 설치		4.후크 해지장치 부착상태 확인	
5.승차석외 근로자 탑승금지 및 주용도 외 사용금지		5.작업반경내 근로자 접근금지 확인	
6.운전원의 유도자 지시 이행 철저		6.작업계획에 따라 작업시행여부 확인	
		7.작업장 주변정리정돈 상태확인	
협력사소장: (인)	공사담당 : (인)	안전관리자 : (인)	현장소장 : (인)

작성기준:장기작업(월대/직영):동리작업시1회제출(건설기계 안전관리매뉴얼에 준함)

단기작업(일대장비):일일 계획서제출(필수작성-크레인류.고소장비류.펌프카)

작성LOW:협력사작성 > 공사과장/안전관리자 검토 > 소장결재

[주]별표(*)표시:불도저,그레이더,로더,스크레이퍼,스크레이퍼도저,파워셔블,드래그라인,크랩셀,백호우,트렌취

향타기,향발기,어스드릴,리버서서쿨레이션드릴,천공기,어스오거,페이퍼드레인머신,오울러,콘크리트펌프카

첨부서류 양중장비 : 건설기계 검사증,조종원면허증,보험서류,안전점검표,크레인 양중능력표

차량계 : 건설기계 검사증, 조종원면허증, 보험서류

중량물 취급 작업 계획서

현 장 명			작 성 일 자			
중 량 물 종 류			작 업 부 서 (협력업체명)			
운반도구	운반기계		작업지휘자			
	운 반 구					
중 량 물 의 가 로			중 량 물 의 세 로			
중 량 물 의 높 이			중 량 물 의 중 량			
중 량 물 의 형 상						
중량물의 취급 방법						
중량물의 취급순서						
작업장소의 넓이		(가로×세로×높이)				
작업장소의 지형		(경사, 요철유무 등) 평지, 양호				
구분		점 검 내 용			양 호	불 량
작업자 조치사항		중량물 취급의 올바른 자세 및 복장상태?				
		붕괴, 낙하 위험이 있는 화물을 견고하게 결속?				
		작업준비 및 주변 위험요서 상태?				
개인보호구 착용		개인보호구 적정 지급 및 성능검정 제품여부?				
위험 중량물		위험성이 존재하는 중량물의 취급방법 숙지?				
하역운반기계		하역운반기계의 적절한 사용방법 숙지?				
작업자 안전교육		교육일시	교육장소	교육자	작업자(피교육자)	
안전교육내용 (작업자 준수사항)		- 안전수칙 및 작업계획서, 중량물 취급작업계획서 위험성평가서 작성방법, 적도 및 추락사고 예방교육				

※ 작업시 주의사항

- 1. 중량물 취급장소에는 관계근로자와 출입을 금지시킬것
- 2. 로우프를 풀거나 덮개를 벗기는 작업을 행하는 때에는 적재함의 화물이나 낙하할 위험이 없음을 확인한 후에 당해 작업을 하도록 할것

1. 운전면허
2. 보험증
3. 건설기계등록증
4. 장비재원